

چک لیست انجام PM دستگاه ماشین بیهوشی (Drager)

مدل دستگاه:	مارک دستگاه:	مشخصات دستگاه
شماره شناسه:	شماره اموال:	
نام بخش:	شماره سریال:	

ردیف	عنوان	قبول	رد
بدنه	عدم شکستگی		
	تمیز بودن		
	محکم بودن پیچ ها و بست ها		
	سالم بودن چرخ ها و ترمزها		
	سالم بودن شیرهای کنترلی		
	عدم شکستگی یا ترک صفحه نمایش		
۶	سالم بودن صفحه کلید (تست تمامی کلیدها)		
برق	سالم بودن کابل برق		
	ارت دار بودن کابل برق		
	شل نبودن کابل برق در دستگاه		
	روشن شدن لامپ مربوط به برق AC موقع اتصال دستگاه به برق شهر		
باتری	روشن شدن دستگاه با باتری		
	بررسی وضعیت شارژ باتری		
برچسب کابل	وجود برچسب		
	اعتبار برچسب		
شلنگ ها	سالم بودن شلنگ هوا		
	عدم نشستی هوا		
	سالم بودن شلنگ اکسیژن		
	عدم نشستی اکسیژن		
	سالم بودن شلنگ N ₂ O		
	عدم نشستی N ₂ O		
بلترها	تمیز بودن فیلترها		
خازن CO ₂	سالم بودن		
	عدم تغییر رنگ		
فلومترها	سالم بودن بدنه		
	سالم بودن شیرها		
	تمیز بودن		

ردیف	عنوان	قبول	رد
	سالم بودن		
	عدم تغییر کاربری		
۱۸	روشن شدن LEDها به مدت کوتاه		
۱۹	ایجاد آلام صوتی		
۲۰	پاس نمودن Self-Test		
	ورود دستگاه به مد Standby		
	داشتن نور و کنتراست مناسب صفحه نمایش		
	تنظیم صدای آلام		
۲۱	تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه		
۲۲	هشدارهای صوتی و شنیداری اشکال در برق شهر		
۲۳	سنسور O ₂		
۲۴	فلو سنسور		
۲۵	با سیلندره‌های گاز فشرده		
۲۶	با سیستم گاز طبی سانترال		

۱

ردیف	عنوان	قبول	رد
۲۷	تست هشدار کمبود گاز اکسیژن		
	تست زمان هشدار کمبود گاز اکسیژن		
۲۸	تست O ₂ Flush		
۲۹	تست قفل فلومتر (Flometer block)		
۳۰	تست شیرهای کنترل فلومتر		
۳۱	تست مقدارنهایی شیرهای کنترل فلومتر		
۳۲	تست S-ORC		
۳۳	در وضعیت اتصال به کپسول		
۳۴	در سیستم تهویه فشرده (Cosy)		
۳۵	در سیستم جذب (Circle absorption)		
۳۶	شیر اطمینان فلومتر		
۳۷	تست بدون و پرایزر بیهوشی		
۳۸	تست با و پرایزر بیهوشی		
۳۹	تست تنفس دستی		
۴۰	تست ونتیلاتور		
۴۱	تست تنفس Spont		
۴۲	عدم شکستگی		
۴۳	تمیز بودن بدنه		

		محکم بودن پیچ ها و بست ها	۴۴
		سالم بودن چرخ ها و ترمزها	۴۵
		سالم بودن شیرهای کنترلی	۴۶
		سالم بودن کابل برق	۴۷
		شل نبودن کابل برق در دستگاه	۴۸
		داشتن نور و کنتراست مناسب صفحه نمایش	۴۹
		روشن شدن لامپ مربوط به برق AC موقع اتصال به برق شهر	۵۰
		سالم بودن صفحه کلید (تست تمامی کلیدها)	۵۱
		تنظیم ساعت دستگاه	۵۲
		روشن شدن دستگاه با باتری	۵۳
		کامل بودن شارژ باتری	۵۴
		برچسب کالیبراسیون دارد	۵۵
		برچسب کالیبراسیون اعتبار دارد	۵۶

۲

ردیف	عنوان	قبول	رد
۵۷	سالم بودن شیلنگهای هوا و O ₂ و N ₂ O		
۵۸	عدم نشستی هوا و O ₂ و N ₂ O		
۵۹	تمیز بودن فیلترها		
۶۰	سالم بودن جاذب CO ₂		
۶۱	عدم تغییر رنگ جاذب CO ₂		

تست های عملکردی

توضیحات

ورت استفاده

ورت استفاده

توضیحات

دهنده PM:

انجام PM: